

710 X

PROTOKÓŁ KONTROLI KOŃCOWEJ

spisany w dniu 21.10.2013 r. w GMINIE JASIENICA ROSIELNA

NFOŚiGW w W-wie
w sprawie wykorzystania środków WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 9302,91 zł

słownie: DLIEWIEĆ TYSIĘCY TOLYSTA DWA ZŁOTE 91/100 ZŁ

udzielonych na podstawie umowy ~~pożyczki~~/dotacji* nr 58/2013/OZ/K/DA z dnia 16.05.2013 r.,
na dofinansowanie realizacji zadania pn.

4. ODBIOR, TRANSPORT I UMIESZCOWIENIE ŻYT. ETERNITOWYCH KE

ZDEMONTOWANYCH POŁYCH DACHOWYCH BUD. POKOJOWYCH W GMINIE JASIENICA
ROSELNA 4

Inwestorem zadania jest (podać nazwę inwestora i adres).....

GMINA JASIENICA ROSIELNA

36-220 JASIENICA ROSIELNA 240

Wykonawcą zadania jest (podać nazwę wykonawcy i adres)

PRO-EKO JAWURZ GMIELARY 33-140 LISIA GÓRA

BIŁKOŹÓWKA UL. WSPÓLNA G.A

Kontrolę przeprowadził..... GRzegorz KOLANKO

(imię i nazwisko przedstawiciela WFOŚiGW)

w obecności: przedstawiciela inwestora:..

ELŻBIETA DŁUGOSZ - KIER. REFERATU PODATKÓW I OPDAT

LOKALNYCH - GMINA JASIENICA ROSIELNA

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Kontrolę przeprowadzono w dniu /dnia: 21.10.2013 r.

1. **Data poprzedniej kontroli WFOŚiGW:**

2. **Terminy realizacji:**

2.1. Data rozpoczęcia robót..... 03.08.2013 r.

2.2. Termin zakończenia zadania 04.09.2013 r.

wg umowy z WFOŚiGW 30.09.2013 r.

2.3. Termin potwierdzenia efektu ekologicznego..... 11.09.2013 r.

wg umowy z WFOŚiGW..... 30.09.2013 r.

* niepotrzebne skreślić

2.4. Termin rozliczenia zadania.....11.09.2013N.....

wg umowy z WFOŚiGW.....30.09.2013 r.

2.5. Rozliczenie końcowe zadania przedłożone dnia.....11.09.2013r.....

wg umowy z WFOŚiGW.....30.09.2013r,...

2.6. Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia.....04.09.2013 r.....

3. Pozostałe ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli licencyjnej realizacji
warunków umowy dotyczącej nr. 58/2013/02/V/1* z dnia
10.05.2013r., uchwalonej nr. 01 z dnia 25.07.2013r., w wyniku
której stwierdzono, iż zdarzasz niewygodnie wykonania dwustronnej
w. lub monogramu z samowolnym zabiciem do w/w umowy
zobowiązań wykonany w. nieporządku zaktualizacji:

1. zbiórki, transportu i uniwersalności w rolnictwie
zawieszanych, arbor. w. ilosci 34, 920 mg, przy planowanej
ilosci 30, 100 mg, por. harmonogramu 2

[illegible]

2. Carbonity koru kwaliflowanego rodzenia nyluosi:
11.691,22 zł w tym koru kwaliflowane 10944,60 zł, lioia
zosiay spilusowane z koncupseydi wodei: NFOSIGW-
5442,80 zł, WFOSIGW 3830,61 zł, shodli wosue 2388,31 zł, w
formie deiaji, goliowidueniam koruow carbonitych
rodzenia joi, prediowue zeniowenie faliu i nachu-
hoy, woiu palnie noliowenie rodzenia. Faliuoy. W.
0028/2013 z dnia 28.08.2013 na kwote 4787,64 zł, 0012/2013
z dnia 10.06.2013 na kwote 6403,58 zł, w ogzyuowadi
dierano n dniu hoiuoli.

3. Produkt z 3.3 už 9 mediátových mŇ, dotovaný informovať spoločnosť o realizácii a financovaní mediátového rodania.

A handwritten signature, possibly 'Z', is written on a piece of lined paper. The signature is written in black ink and is positioned in the center of the page. The paper has horizontal lines and a vertical margin line on the left side.

4. Wnioski pokontrolne:


W wyniku realizacji zadania przewidzianego umową nr 58/2013/OZ/K/DA z dnia 16.05.2013r., steli docerowy i chłodnicowy, przewidziany jest koszt masa wielokrotności odpadów i innych odpadów w ilości 34,920 mg koszt wyliczenia.

5. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- a) dokumentacja zdjęciowa
- b) wydruk ze strony internetowej
- c)
- d)

6. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.


(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)


(podpisy i pieczęć przedstawicieli Inwestora)

GMINA JASIEŃ ROSIELNA
36-220 Jasień Rosielna 240
pow. Brzozów, woj. podkarpackie
tel./fax 013-430-60-33, 013-430-60-34
NIP 686-15-79-360, REGON 370440198